

Stan na dzień 30.09.2018r.

STRONA PRAWA

STRONA LEWA

ODC. od km 6+749 do km 11+885
Odcinek II S5 CIĄG GŁÓNY Z ZAZNACZONYMI PRZEPUSTAMI I OBIEKTAMI MOSTOWYMI

POZNAŃ

POZNAŃ

WI

WI

Kilometraż i numer odcinka wynikający z organizacji tymczasowej ruchu	Termin realizacji												Kilometraż i numer odcinka wynikający z organizacji tymczasowej ruchu	Powierzchnia nawierzchni odcinka m ²	di. Odc. szer. Odc.	Pozostało	Procentowo				
	usunięcie w-wy humusu	roboty ziemne	roboty branży elektrycznej	kanalizacja deszczowa	WARSTWA Z KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO 300	STABILIZACJA C3/4 GR.20CM	KRUSZYWO 0/45mm GR.22CM	PODBUDOW WMS16 GR.12CM	WIĄZA WMS16 12CM	krążniki wraz z ławą bet. nawierzchnie z kosiaki bruk.	w-wa ścieralna	Pobocza i rowy									
6748,81														6+748,81	251,2	di. Odc. szer. Odc.	Rozpoczęcie robót	2015.07.30			
7+000														7+000	6029		Zakończenie	2018.06.26			
7000														7+000			Dziś	30.09.2018r.			
	MS - 5 km7+027,78																				
	Przejsie dla dużych i średnich zwierząt obiekt w ciągu S5 nad kanałem																				
	MS - 6 km 7+500,00																				
	Przejsie dla dużych i średnich zwierząt obiekt w ciągu S5 nad kanałem																				
8000														8+000	1000	di. Odc. szer. Odc.	Czasowe zaawansowanie robót				
8000														8+000	24000		Czas na realizację	29 m-cy			
	MS - 7 km 8+440,15																				
	Przejsie dla dużych i średnich zwierząt obiekt w ciągu S5 nad Samicą Stęszewska																				
	PG - 8 KM 8+799.93																				
	przepust śr.120cm km 8+890,00																				
9000														9+000	1000	di. Odc. szer. Odc.					
9000														9+000	24000						
	WD - 9 km 9+434,38																				
	obiekt w ciągu DW 306 nad S5																				
	WD - 10 km 9+884,47																				
	obiekt w ciągu 330025P nad S5																				
10000														10+000	1000	di. Odc. szer. Odc.					
10000														10+000	24000						
11000														11+000	1000	di. Odc. szer. Odc.					
11000														11+000	24000						
	WS - 11 km 11+609,32																				
	w trasie S5 nad DK 32																				
11885,4	WS - 12 km 11+885,40												11+885,40	885	di. Odc. szer. Odc.						
	w trasie S5 wiadukt kolejowy												21250	24							

Czasowe zaawansowanie robót
 Czas na realizację **29,0**
 Minęło **38**
 Pozostało **0**
 Procentowo **131,03%**

kolor zielony
 roboty do okresu rozlicz.