PLAN ROBÓT REALIZOWANYCH NA SEKCJI PIERWSZEJ DROGI EKSPRESOWEJ NR 5

Zał. Nr 1

Stan na dzień 30.09.2018r.

STRONA PRAWA **STRONA LEWA**

ODC. od km 1+605 do km 6+749

Odcinek I S5 CIĄG GŁÓNY Z ZAZNACZONYMI PRZEPUSTAMI I OBIEKTAMI MOSTOWYMI

POZNAŃ

Kilometraż i numer odcinka wynikający z organizacji tymczasowej ruchu	Pobocza i rowy	w-wa ścieralna	WIĄŻĄCA WMS16 12CM	PODBUDOW WMS16 GR.12CM	KRUSZYWO 0/45mm	STABILIZACJA C3/4	kanalizacja deszczowa	roboty ziemne	usunięcie w-wy humusu	Termin realizacji	usunięcie w-wy humusu	roboty ziemne	kanalizacja deszczowa	STABILIZACJA C3/4	KRUSZYWO 0/45mm	WIĄŻĄCA WMS16 12CM	PODBUDOW WMS16 GR.12CM	w-wa ścieralna	Pobocza i rowy	Kilometraż i numer odcinka wynikający z organizacji tymczasowej ruchu	Powierzchnia nawierzchni odcinka m²	
1605,000	jedna kratka to odc. 100m																			1+605		
																					995,00	dł. Odc.
	1+700										1+700											
																					24	szer.odc.
																					23880	
																					21 600	wykonano
																						stabil.
2600																				2+600		
2600																				2+600	400,00	dł. Odc.
																					24	szer.odc.
	WD - 1 km 2+813,91										obiekt w ciągu 2412P nad S5											
3000																				3+000	9600	
3000																				3+000		
																					1000	dł. Odc.
																					24	szer. Odc.
																					9 600	wykonano
																						stabil.
	Przejście dla płazów i małych zwierząt										km 3+565,00 l=74m										24000	
	PG - 2 km 3651,44										w ciągu S5 nad 330021P											
4000																				4+000		
4000																				4+000	1000	dł. Odc.
																					24	szer. Odc.
																					24000	
																					19 200	wykonano
																						stabil.
5000																				5+000		
5000																				5+000		
	km 5+157,00 WE-3										Przejście dla dużych i średnich zwierząt obiekt nad S5											
	przepust sr.120cm km 5+426,70																					
																					1000	dł. Odc.
																					24	szer. Odc.
																					24000	
	przepust sr.120cm km 5+839,40																				21 600	wykonano
6000																				6+000		stabil.
6000																				6+000	749	dł. Odc.
																					24	szer. Odc.
																					17971,4	
																					16 200	wykonano
																						stabil.
6748,81	WD - 4 km 6+748,81										obiekt nad S5 w ciągu 2402P											

POZNAŃ

Rozpoczęcie robót **2015.07.30**

Zakończenie **2018.06.26**

Dziś **30.09.2018r.**

Czasowe zaawansowanie robót

Czas na realizację **29 m-cy**

Czas na realizację **29,0**

Minęło **38**

Pozostało **0**

Procentowo **131,03%**

kolor zielony
roboty do okresu rozlicz.